

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы  
администрации области



А.Т. Габуев

СОГЛАСОВАНО

Глава города Котовска



А.М. Плахотников

**Дорожная карта по реализации Программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в Тамбовской области по объекту «Общеобразовательная школа на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест» по адресу: Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, д.38»**

№ п/п	Название	Начало	Окончание	Длительность	Статус	Ответственный исполнитель
<b>1. Формирование нормативно-правовых основ деятельности</b>						
1.	Разработка концепции новой школы	Июнь 2018	Декабрь 2018		выполнено	Пичугина В.В., заместитель главы администрации города
2.	Разработка дизайн-проекта школы	Декабрь 2019	Февраль 2020			Пичугина В.В., заместитель главы администрации города
3.	Внесение изменений в устав образовательной организации	Май 2020	Сентябрь 2020			Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
4.	Внесение изменений в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области «Развитие образования на 2014-2020 годы»	Март 2019	Декабрь 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города
5.	Разработка образовательной программы	Январь 2020	Сентябрь 2020			Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ



## 2. Информационно-разъяснительная работа

1.	Размещение информации в СМИ о новой школе и освещение хода строительства	Весь период строительства	Декабрь 2020			Буханова Э.А., директор МКУ «ИАЦ»
2.	Размещение информации на сайтах администрации города, отдела образования администрации города, МБОУ «СОШ» о новой школе и освещение хода строительства	Весь период строительства	Декабрь 2020			Буханова Э.А., директор МКУ «ИАЦ», Новикова И.В., директор МКУ «ИМЦ», Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
3.	Проведение родительских собраний по вопросам организации образовательного процесса	Март 2019			выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
4.	Информирование обучающихся и родителей через сеть Дневник.ру	Весь период строительства	Декабрь 2020			Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ

## 3. Кадровое обеспечение

1.	Определение штатной численности педагогического, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала	Декабрь 2019	Май 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
2.	Подготовка проекта штатного расписания	Декабрь 2019	Май 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
3.	Формирование педагогического коллектива и комплектование новой школы кадрами	Декабрь 2019	Май 2020			Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ



#### 4. Организация образовательного процесса в период строительства

1.	Учет контингента обучающихся	Январь 2019	Сентябрь 2020			Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
2.	Определение сменности занятий по параллелям	Январь 2019	Февраль 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
3.	Распределение учебных кабинетов	Январь 2019	Февраль 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
4.	Составление расписания с учетом реализации ступенчатого расписания	Март 2019	Апрель 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
5.	Подготовка помещений для размещения имущества	Январь 2019	Апрель 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
6.	Инвентаризация имущества, подготовка к списанию и (или) передаче в муниципальную собственность	Январь 2019	Апрель 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
7.	Инвентаризация, подготовка и перевоз оборудования и библиотечных фондов	Январь 2019	Апрель 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
8.	Демонтаж и перевозка оборудования столовой из корпуса № 1 (ул. Октябрьская, д. 38)	Апрель 2019	Май 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
9.	Размещение и монтаж оборудования столовой в корпусе № 2 (ул. Набережная, д. 3)	Апрель 2019	Май 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
10.	Размещение станков в мастерской в подвальном помещении	Апрель 2019	Май 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
11	Перевоз оборудования в корпус №2	Март 2019	Апрель 2019		выполнено	Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ

#### 5. Проведение строительно-монтажных работ

1	Изъятие земельного участка и имущества школы	Май 2019	Май 2019		выполнено	Крылова С. М., председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам администрации города Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
---	--	----------	----------	--	-----------	--



2	Оценка гаража на территории школы	Май 2019	Май 2019		выполнено	Крылова С.М., председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам администрации города
3	Строительство новых гаражей для школы-интерната	2 квартал 2020	2 квартал 2020			Антохина Н.В., заместитель главы администрации города, начальник финансового отдела администрации города, Крылова С.М., председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам администрации города, Чемеркина О.В., начальник юридического отдела администрации города
4	Подготовка технического задания на снос и строительство для аукционной документации (II этап)	Декабрь 2018	25.02.2019		выполнено	Никитин А.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, Хохлова Е.В., ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
5	Подготовка и размещение плана-графика закупок по строительству объекта	Май 2019	Май 2019		выполнено	Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города Карпова Я.В., начальник отдела муниципального заказа



6	Подготовка заявки на осуществление закупки	Июнь 2019	Июнь 2019	2 дня	выполнено	Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города Никитин А.А., начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, Карпова Я.В., начальник отдела муниципального заказа Чемеркина О.В., начальник юридического отдела администрации города
7	Подготовка закупочной документации комитетом государственного заказа Тамбовской области	Июнь 2019	Июнь 2019		выполнено	Комитет госзаказа
8	Проведение закупочных процедур	Июль 2019	Ноябрь 2019		выполнено	Карпова Я.В., начальник отдела муниципального заказа
9	Заключение контракта на строительство	Ноябрь 2019	15.11.2019	13 дней	выполнено	Карпова Я.В., начальник отдела муниципального заказа
10	Ввести в штат единицу эксперта по контролю за ходом строительства (внутренняя экспертиза)	Апрель 2019	Апрель 2019		выполнено	Хлусова Л.В., первый заместитель главы администрации города, Плаксин А.В., первый заместитель главы администрации города, Антохина Н.В., заместитель главы администрации города, начальник финансового отдела администрации города
11	Заключение контракта на стройконтроль	Декабрь	Декабрь			Хлусова Л.В., первый



		2019	2019			заместитель главы администрации города, Чемеркина О.В., начальник юридического отдела администрации города
12	Начало строительно-монтажных работ	15.11.2019				ООО «Газсантехэлектромонтаж»
13	Заключение муниципального контракта на корректировку проектно - сметной документации на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Общеобразовательная школа на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест» по адресу: Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 38 с использованием проектной документации повторного использования (Модификация проектной документации) стадия «Проектная документация»	21.11.2019	100 календарных дней с момента заключения контракта			Администрация города ООО «Тамбовгражданпроект»
14	Передача первого этапа доработанного проекта на государственную экспертизу	04.12.2019	15.12.2019			ООО проектный институт «Тамбовгражданпроект» ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза»
15	Подготовка заключения на первый этап доработанного проекта по результатам государственной экспертизы	15.12.2019	20.12.2019			ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза»
16	Подписание акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (ориентировочный объём выполненных работ на сумму 30 401 811 рублей)	21.12.2019	25.12.2019			Администрация города ООО «Газсантехэлектромонтаж»
17	Корректировка второго этапа проектно - сметной документации на выполнение работ по	Январь 2020	01.03.2020			Администрация города ООО проектный




	строительству объекта капитального строительства: «Общеобразовательная школа на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест» по адресу: Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 38 с использованием проектной документации повторного использования (Модификация проектной документации)					институт «Тамбовгражданпроект»
18	Передача второго этапа доработанного проекта на государственную экспертизу	Март 2020	Март 2020			ООО «Тамбовгражданпроект» ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза»
19	Подготовка и передача администрации города Котовска и ООО проектный институт «Тамбовгражданпроект» заключения на второй этап доработанного проекта по результатам государственной экспертизы	Апрель 2020	Апрель 2020			ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза»
20	Подписание акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	10.12.2020	10.12.2020			Администрация города Котовска ООО «Газсантехэлектромонта ж»
21	Ввод объекта в эксплуатацию		Декабрь 2020			Пичугина В.В., заместитель главы администрации города, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
Оборудование новой школы						
1	Подбор оборудования в соответствии с концепцией	Сентябрь 2018	Декабрь 2019			Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ




2	Подбор мебели	Сентябрь 2018	Декабрь 2019			Шмырева Е.В., начальник отдела образования, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
3	Подготовка плана-графика закупок	Январь 2019	Февраль 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования
4	Разработка аукционной документации и размещение закупки	Декабрь 2019	Март 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
5	Заключение контрактов		Май 2020			Карпова Я.В., начальник отдела муниципального заказа
6	Поставка оборудования и мебели	Июнь 2020	Август 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ
7	Монтаж оборудования и мебели	Июнь 2020	Декабрь 2020			Шмырева Е.В., начальник отдела образования администрации города, Кочетков А.В., директор МБОУ СОШ

Первый заместитель главы администрации города



Л.В. Хлусова

Заместитель главы администрации города



В.В. Пичугина