

**Дневник проведения строительных работ корпуса №2 МБДОУ ЦРР –
детский сад «Солнышко» города Котовска**

Дата	Работы в помещении	Земляные работы
03.04.2015	Освобождение помещения от мебели	-
04.06.2015	Демонтаж стен и потолка во вспомогательном помещении (спальня)	-
08.06.2015	Демонтаж стен и потолка во вспомогательном помещении (сан.узел)	-
10.06.2015	Демонтаж потолка в основном помещении (раздевалка/ игральная)	-
18.06.2015	1.Демонтаж стен и потолка в основном помещении (раздевалка/игральная); 2.подготовка стен вспомогательного помещения (сан.узел) под грунтовку	-
19.06.2015	1.Полностью демонтированы потолки, вспомогательные стены/перегородки, дверные проёмы, полы; 2.Стены вспомогательного помещения (спальня) подготовлены (прогрунтованы и т. п.) под шпатлевку	-
22.06.2015	1.Монтаж стены /перегородки во вспомогательном помещении (сан. узел) - закладка кирпичом дверного проема; 2.подготовка стен данного помещения (грунтовка и т. п.) под шпатлевку; 3.выравнивание стен	-
23.06.2015	1.Подготовка (грунтовка и т. п.) стен основного помещения (игральная);под шпатлевку; 2.выравнивание стен	-
24.06.2015	Работы по возведению стен (кирпич) вспомогательного помещения - буфетная	Подготовка площадки под крыльцо-пандус. Работа экскаватора.
25.06.2015	1.3/4 – выложены стены буфетной; 2.разметка для возведения стены-перегородки спальни; 3.шпатлевка, выравнивание стен туалетной комнаты	1.Выровнена, подготовлена площадка под крыльцо-пандус; 2.проведена разметка под крыльцо; 3.ведутся работы по подготовке площадки для прогулки (по периметру проложен ров для ограды)
26.06.2015	1.Подготовлены стены туалетной комнаты (шпатлевка, выравнивание); 2.3/4 Подготовлены стены игровой/спальни (шпатлевка, выравнивание); 3.монтаж дверного проёма спальня/игральная; 4.возведение стены спальни	1.Выровнена площадка под игровой участок; 2.Смонтирована сетка для строительства крыльца-пандуса
29.06.2015	1.Подготовлены стены раздевалки (шпатлевка, выравнивание);	1.Сделана цементная стяжка под крыльцо-пандус

		2.ведутся работы по подготовке групповой площадки для озеленения (переносится привезенный грунт)
30.06.2015	-	1.монтаж (обвязка) металлического каркаса под основной вход-порог; 2.ведутся работы по подготовке групповой площадки для озеленения (переносится привезенный грунт)
01.07.2015	-	1.монтаж (обвязка) металлического каркаса крыльцо-пандус; 2. работы по подготовке групповой площадки для озеленения (работа с мотоблоком)
02.07.2015	1.Возведение стены-перегородки игральная/раздевалка; 2. Возведение стены-перегородки между спальней и буфетной	1.монтаж опалубки крыльца - пандус; 2. работы по подготовке участка для озеленения посадки (удобрение почвы по периметру групповой площадки)
03.07.2015	1.Возведение стены-перегородки игральная/раздевалка; 2. Возведение стены-перегородки между спальней и буфетной 3.Возведение стены-перегородки раздевалка/тамбур 4.Подготовка потолка для проведения электричества	1. монтаж опалубки крыльца - пандус; 2.озеленение групповой площадки (посадка кустарника по периметру)
06.07.2015	1.Выполнены работы по монтажу электричества во всех помещениях 2.Возведены все стены-перегородки	1. монтаж крыльца – пандус (заливка цементом); 1.озеленение групповой площадки (посажен кустарник по периметру); 2.озеленение прилегающей территории (посажен кустарник под окнами);
07.07.2015	1.подготовка пола игровой под стяжку	1.монтаж крыльца - пандус; 2. подготовке групповой площадки (переносится привезенный грунт)